

АКТ № 2
об исполнении концессионером обязательств
по концессионному соглашению от 06.04.2023 № 1КС/23

с. Куйбышево

«29» декабря 2025 года

Муниципальное образование «Куйбышевское сельское поселение», именуемое в дальнейшем Концедентом, от имени которого выступает Администрация Куйбышевского сельского поселения, в лице главы Куйбышевского сельского поселения Балясникова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, и общество с ограниченной ответственностью «Ростовтеплоэнерго», в лице генерального директора Ковальчука А.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, в соответствии с Концессионным соглашением от 06.04.2023г. № 1КС/23 (далее – Соглашение) заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с разделом XII Соглашения «29» декабря 2025 года осуществлена проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных пунктами 16, 19, 43 Соглашения, за 2025 год.

2. В результате осмотра котельной Свободнинского СК, расположенной по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, х. Свободный, ул. Победы, 29, рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

2.1. Концессионером исполнены обязательства, установленные пунктом 16 Соглашения по техническому перевооружению объекта Соглашения, и обеспечен ввод в эксплуатацию в срок, установленный пунктом 43 Соглашения.

2.2. Концессионером исполнено обязательство, установленное пунктом 19 Соглашения по осуществлению инвестиций в техническое перевооружение объекта Соглашения в размере 57000,0 (пятьдесят семь тысяч) рублей 00 коп.

2.3. Концессионером исполнены обязательства, установленные приложением № 4 Соглашения по замене окна на металлопластиковое, замене двери в котельной в срок, установленный пунктом 43 Соглашения.

По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения исполнения Концессионером своих обязательств: *не выявлено*.

3. По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера перед Концедентом по условиям, установленным пунктами 16, 19, 43 Соглашения исполнены надлежащим образом.

Подписи Сторон

Концедент:

Концессионер:

Глава
Куйбышевского сельского поселения
(должность)

Генеральный директор ООО
«Ростовтеплоэнерго»
(должность)

Д.А. Балясников

А.Ю. Ковальчук

